



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 10 /AG del 04 FEB. 2015

Oggetto: <<Asse stradale per il miglioramento della viabilità della direttrice costiera est-ovest della Sicilia e dell'accessibilità al porto di Porto Empedocle – Lavori di completamento dell'asse viario a servizio delle aree industriali, portuali e turistiche di Porto Empedocle – Interventi di manutenzione per sicurezza delle aree di cantiere>> – Autorizzazione perizia di variante e suppletiva.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il Dirigente Responsabile

VISTA la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia, in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n° 116 del 20.02.2009, con il quale l'Assessorato Regionale all'Industria (oggi Assessorato Regionale delle Attività Produttive) ha finanziato l'opera denominata *Asse stradale per il miglioramento della viabilità della direttrice costiera est-ovest della Sicilia e dell'accessibilità al porto di Porto Empedocle – Lavori di completamento dell'asse viario a servizio delle aree industriali, portuali e turistiche di Porto Empedocle*, per l'importo complessivo di € 12.780.000,00, di cui € 8.742.034,51 per lavori ed € 4.037.965,49 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che, a seguito di informativa cosiddetta "supplementare" o "atipica" trasmessa dalla Prefettura di Agrigento con nota riservata prot. n° 435 del 09.01.2012, con Determinazione Commissariale n° 31 del 01.06.2012 è stato disposto il recesso e pertanto la revoca del contratto d'appalto sottoscritto il 31.03.2010 col raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla *SOREDIL s.r.l.* (capogruppo mandataria), dalla *I.S.I.E.CO. s.r.l.* (mandante) e dalla *I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & C. s.a.s.* (mandante) e che conseguentemente i lavori sono stati immediatamente interrotti;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria ,1
92021 Aragona (AG)
C.F. e P.I. 00251800843

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it



PRESO ATTO della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n° 865 del 14.02.2014, portata a conoscenza di questa Gestione Separata con nota prot. n° 5028 del 05.05.2014, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto raggruppamento temporaneo di imprese per l'annullamento della citata informativa antimafia e di tutti gli atti susseguenti e consequenziali fra cui il richiamato provvedimento recessivo del 01.06.2012;

VISTA la nota n° 4992 del 02.05.2014, con la quale il Presidente dell'IRSAP, alla luce della citata sentenza del T.A.R., ha disposto l'accelerazione di tutte le procedure necessarie per il collaudo dei lavori finora eseguiti e per il possibile completamento dell'opera nell'ambito del relativo finanziamento;

VISTE le note prot. n° 1984 del 09.10.2013 e prot. n° 1042 del 13.05.2014, con le quali questo Ufficio, nel rappresentare lo stato del procedimento, ha esposto le varie problematiche connesse alla definizione dei rapporti con il predetto raggruppamento temporaneo di imprese, alla salvaguardia e sicurezza delle aree di cantiere e alle procedure per il completamento dei lavori anche in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti;

DATO ATTO che, dietro richiesta di questo Ufficio, il direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Rizzo, in data 08.05.2013 aveva elaborato, fra le altre, il progetto per la *"Manutenzione della Sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"*, per un importo complessivo di € 72.927,75, di cui € 50.499,13 per lavori, € 10.604,82 per IVA al 21% ed € 11.823,80 per competenze tecniche;

CONSIDERATO che per il suddetto progetto occorreva ipotizzare un importo per imprevisti del 5% e l'incentivo per il RUP e rivedere gli importi dell'IVA a seguito della intervenuta variazione dal 21% al 22%;

PRESO ATTO che:

- pertanto il quadro economico fu così rivisto:

"Manutenzione della Sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"			
Importo dei lavori:		50.499,13	50.499,13
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per IVA al	22%	11.109,81	
Per competenze tecniche:		11.921,16	
Per imprevisti:	5%	2.524,96	
Incentivo RUP	0,5%	252,50	
Sommano:		25.808,43	25.808,43
Importo complessivo:			76.307,56

- con propria precedente determinazione n. 38/AG del 11.07.2014 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto e ne è stata disposta la copertura finanziaria;

- è stata effettuata la procedura di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, come da verbale di aggiudicazione provvisoria in prot. 2212 del 22.09.2014;
- è stata effettuata la comunicazione di aggiudicazione provvisoria in prot. 2214 del 22.09.2014;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 163 del 2006, essendo trascorsi i 30 giorni ivi previsti, è stata effettuata la comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. 2576 del 23.10.2014, con la quale sono stati richiesti documenti e dichiarazioni, trasmessi dall'impresa con nota in prot. 2706 del 05.11.2014;
- in data 25.11.2014 è stato stipulato l'atto di affidamento per € 31.939,03 oltre IVA;
- Pertanto il quadro economico post gara ha una economia per ribasso d'asta ammontante ad € 50.499,13 - 31.939,03 = € 18.560,10 oltre IVA al 22% pari ad € 4.083,22, e quindi per complessivi € 22.643,32, e risulta così articolato:

"Manutenzione della Sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"			
Importo dei lavori al netto:		31.939,03	31.939,03
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per IVA al	22%	7.026,59	
Per competenze tecniche:		11.921,16	
Per imprevisti:		2.524,96	
Incentivo RUP		252,50	
Ribasso d'asta:		18.560,10	
IVA su ribasso d'asta:	22%	4.083,22	
Sommano:		44.368,53	44.368,53
Importo complessivo:			76.307,56

- come da allegata nota in prot. 3187 del 30.12.2014, il Direttore dei Lavori ha comunicato l'esigenza di lavori suppletivi per la sicurezza, emersi in sede di sopralluogo preliminare alla consegna, e per i quali è stato preventivato una perizia di variante e suppletiva per ulteriori lavori ammontanti al lordo alla somma di € 12.577,50, e che conseguentemente comportano la necessità di un impegno pari ad € 12.204,92 al netto del ribasso d'asta e compreso di IVA e competenze tecniche;
- per quanto concerne la problematica della discarica abusiva si è dato incarico ai dipendenti Scozzaro e Todaro di recarsi sui luoghi ed effettuare gli opportuni sopralluoghi con eventuale supporto di acquisizione fotografica, e provvedere alla denuncia alle autorità competenti della segnalata discarica abusiva, nonché a provvedere ad acquisire preventivi ed al disbrigo di quanto necessario per la rimozione del materiale, nonché per evitare il ripetersi di tali fatti, come da allegata nota in prot. 183 del 21.1.2015, e conseguentemente questo Ente affronterà tale problematica in diverso e successivo provvedimento, successivamente alla formalizzazione delle suddette procedure;

CONSIDERATO che:

- tali somme possono essere reperite all'interno delle economie per ribasso d'asta;
- è necessario modificare l'incentivo di progettazione per il RUP che va calcolato quale lo 0,5% dell'importo dei lavori complessivi al lordo, e quindi come appresso $0,5\% * (50.499,13 + 12.577,50) = 0,5\% * 63.076,63 = € 315,38$;
- è opportuno incrementare le somme per imprevisti per un importo del 5% dei nuovi lavori al lordo e quindi per $€ 12.577,50 * 5\% = € 628,88$;
- conseguentemente, per la esecuzione dei superiori lavori suppletivi, il quadro economico può essere rimodulato come appresso:

"Manutenzione della Sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"			
Importo dei lavori al netto:		39.893,88	39.893,88
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per IVA al	22%	8.776,65	
Per competenze tecniche:		14.421,16	
Per imprevisti:		3.153,84	
Incentivo RUP		315,38	
Economie		9.746,65	
Sommano:		36.413,68	36.413,68
Importo complessivo:			76.307,56

RITENUTO che il provvedimento rientri nella competenza del Dirigente Generale di questo Consorzio ASI in liquidazione - Gestione Separata IRSAP;

PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

- 1) Autorizzare la redazione della perizia di variante e suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Rizzo con la nota in prot. 3187 del 30.12.2014;
- 2) Autorizzare sin da ora la modifica del quadro economico dei lavori come appresso:



"Manutenzione della Sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"			
Importo dei lavori al netto:		39.893,88	39.893,88
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per IVA al	22%	8.776,65	
Per competenze tecniche:		14.421,16	
Per imprevisti:		3.153,84	
Incentivo RUP		315,38	
Economie		9.746,65	
Sommano:		36.413,68	36.413,68
Importo complessivo:			76.307,56

- 3) Autorizzare la formalizzazione dei conseguenti atti e del contratto dei lavori suppletivi con l'impresa che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza;


- 4) Restare in attesa della conclusione dei lavori per la proposizione ed approvazione del quadro economico definitivo, con i conseguenti assestamenti per economie relativamente alle somme non spese.

**Il Responsabile del procedimento e
Dirigente dell'Area Tecnica**
Ing. Carmelo Viavattene

Il Dirigente Responsabile
Dott. Carmelo Faraci



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Agrigento, si esprime parere ^{tecnico} favorevole all'adozione della predetta proposta.

Il Dirigente Area **TECNICA**


IL DIRETTORE GENERALE

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Agrigento;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area TECNICA;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA


- 1) Autorizzare la redazione della perizia di variante e suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Rizzo con la nota in prot. 3187 del 30.12.2014;
- 2) Autorizzare sin da ora la modifica del quando economico dei lavori come appresso:

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012


"Manutenzione della Sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"			
Importo dei lavori al netto:		39.893,88	39.893,88
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Per IVA al	22%	8.776,65	
Per competenze tecniche:		14.421,16	
Per imprevisti:		3.153,84	
Incentivo RUP		315,38	
Economie		9.746,65	
Sommano:		36.413,68	36.413,68
Importo complessivo:			76.307,56

- 3) Autorizzare la formalizzazione dei conseguenti atti e dell'contratto dei lavori suppletivi con l'impresa che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza;
- 4) Restare in attesa della conclusione dei lavori per la proposizione ed approvazione del quadro economico definitivo, con i conseguenti assestamenti per economie relativamente alle somme non spese.

Il Vice Direttore Generale
dott. Ferdinando Scillia
n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012



Dott. Ing. Vincenzo Rizzo
Via S. Andrea 10 - 92014 Agrigento (AG)
Tel. 0922/420001 - Fax 0922/420002
E-mail: v.rizzo@univasag.it



Prot. n° 187 /pg

Agrigento, lì 30/12/14

OGGETTO: Asse stradale per il miglioramento della viabilità della direttrice est-ovest della Sicilia e dell'accessibilità al porto di Porto Empedocle. *"Lavori di manutenzione della sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"*.
Esigenze di interventi suppletivi per la sicurezza

Al Rup e Dirigente tecnico
Ing. Carmelo Viavattene
Consorzio ASI di Agrigento in liq.
Gestione separata IRSAP
contrada S. Benedetto
ARAGONA

In data 23/12/14, come preannunciato, è stato effettuato con l'Esecutore un sopralluogo preliminare alla consegna, il cui viene trasmesso in allegato.

Dalla lettura del suddetto verbale emerge che per conseguire le finalità dell'intervento di messa in sicurezza, a seguito di situazione dei luoghi diversa da quella al momento della redazione della perizia del 21/05/13, occorre procedere alla realizzazione di altri due tratti di protezione con massi in cls.

Inoltre, a prescindere dal verbale, si è riscontrato che in corrispondenza della stradella con sbocco sulla S.S. 115, stradella a suo tempo realizzata nell'ambito dei lavori principali al fine di consentire la demolizione del viciniore sovrappasso sempre sulla S.S. 115, cosa che poi non si è realizzata, è stata eliminata la barriera (rete plastificata con supporti in acciaio) posta per evitare il collegamento con la S.S. 115 ed oggi tale innesto è usato da un certo numero di veicoli, in palese violazione del N.O. a suo tempo rilasciato dall'ANAS, creando obiettivi condizioni di rischio nella circolazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e di quanto riportato nel verbale, a giudizio dello scrivente, per rendere l'intervento di messa in sicurezza completo e funzionale, si rende necessario procedere alla formazione di tre barriere costituite da blocchi in cls da 1,50 * 1,50 * 1,50 simili a quelli previsti in progetto.

Occorre a tal'uopo l'impiego di 18-20 blocchi che, con prezzi al netto del ribasso, come da contratto stipulato con la Ditta P.P.P srl comporta la spesa di euro 9.679,96, così distinta:

Cls blocchi $20 * 1,50 * 1,50 * 1,50 = mc. 67,50 * 133,80 =$ euro 9.031,50

Casseformi $20 * mq. 9,00 = mq. 180,00 * 19,70 =$ euro 3.546,00

Sommano euro 12.577,50

Di cui soggetti a ribasso del 37,89 euro 12.200,17 =

Per sicurezza non soggetta a ribasso

euro 7.577,53

euro 377,32

Sommano euro 7.954,85

Iva 22% euro 1.750,07

Sommano euro 9.704,92

Spese tecniche euro 2.500,00

Sommano euro 12.204,92

A dedurre le somme per imprevisti euro 2.524,96

Restano euro 9.679,96

Dott. Ingg. Vincenzo Rizzo
Via Africa, 111 - 50139 Firenze
Tel. 055/260151 - Telex 96331174
Telex 96331174

Si chiede, pertanto, autorizzazione a redigere la relativa perizia di variante e suppletiva, ritenendosi che questa possa essere finanziata con gli imprevisti di progetto e con una quota parte del ribasso offerta dalla P.P.P o con altra fonte che vorrà indicare la S.V.

Si rileva comunque che, nella more della suddetta perizia ove autorizzata, i lavori di messa in sicurezza in appalto possono essere consegnati ed eseguiti.


Ci pare opportuno riferire inoltre che durante il sopralluogo di cui si è detto, si è constatata, nel tratto di strada successivo alla galleria S.Calogero verso Via dello Sport, la presenza di una vera e propria discarica abusiva di materiale prevalentemente, ma non esclusivamente, inerti estesa per un tratto di qualche centinaio di metri e per circa la metà della sede stradale, così come per ora conformato.

Tale discarica abusiva è stata formata a seguito della rimozione della barriera (rete plastificata con elementi in acciaio) a suo tempo messa in opera.

Di tale circostanza non si è dato atto nel verbale, essendo non strettamente collegata all'esecuzione dei lavori contrattuali.

Distinti saluti

Il Direttore dei Lavori



**CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE
GESTIONE SEPARATA IRSAP**

Lavori: Asse stradale per il miglioramento della viabilità della direttrice est-ovest della Sicilia e dell'accessibilità al porto di Porto Empedocle.
"Lavori di manutenzione della sicurezza con interventi necessari delle aree di cantiere"..

Impresa: P.P.P. s.r.l. Via Giovanni Falcone 6 95030 Maniace (CT).

Contratto: 25/11/2014 in corso di registrazione prot. n° 2879 del 26/11/14

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€.	50.499,13
Importo contrattuale netto	€.	31.939,03

**SOPRALUOGO CON L'ESECUTORE
PRELIMINARE ALLA CONSEGNA**

Premesso :

-che il R.U.P. con nota n. 2879 del 26/11/14 comunicava a questa Direzione dei Lavori che i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati all'Impresa P.P.P. s.r.l. Via Giovanni Falcone 6 95030 Maniace (CT). e che é stato stipulato il contratto in oggetto indicato;

-che con nota prot. n° 182/pg del 09/12/2014 questa D.L. ha richiesto alla suddetta Impresa il "Programma esecutivo dei lavori ed il " Piano di Sicurezza Sostitutivo" al fine di poter disporre la consegna dei lavori nel rispetto del Regolamento DPR n° 207/2010, nonché è stato disposto per il 19/12 , spostato al 23/12 su richiesta telefonica dell'Impresa, un sopralluogo congiunto sui siti, preventivo alla consegna;

Premesso quanto sopra

L'anno Duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre (23/12/2014) alle ore 10 il sottoscritto Dott. Ing. Vincenzo Rizzo, Direttore dei lavori, con la collaborazione dell'assistente Geom. Pippo Gibilaro, hanno rinvenuto presso il cantiere dove devono eseguirsi i lavori il Signor Montagno Bozzone Franco,



amministratore unico della P.P.P. s.r.l.;

Dopo una ricognizione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori del contratto d'appalto di che trattasi, procedono a:

1. si individua con chiarezza che il cantiere é accessibile da più parti essendo innestato nella viabilità pubblica esistente;
2. l'Impresa consegna il Piano di Sicurezza sostitutivo, che la D.L. si riserva preventivamente di esaminare, mentre comunica che a breve consegnerà per e-mail il programma esecutivo dei lavori;
3. Il D.L. illustra gli elaborati di progetto allegati al contratto, sulla scorta della planimetria di progetto tav. 2, che viene consegnata stampata in unico foglio;
4. A tal'uopo il D.L. raccomanda all'Impresa di fornire preventivamente le schede dei prefabbricati (new Jersey) che intendon impiegare unitamente alla Ditta fornitrice, al fine di consentire l'attuazione delle procedure per l'accettazione dei predetti materiali;
5. Durante il sopralluogo si è riscontrato che, nel tratto fra la galleria S.Calogero e la successiva galleria verso Realmonte, è stato deivolto, successivamente all'elaborazione del progetto, un tratto di barriera creandosi un nuovo accesso alla strada oggetto dell'intervento. Inoltre si è constatato lungo la S.S. 115 a valle, in corrispondenza del ponte di ferro, che è stato divelta, sempre successiva alla redazione del progetto, la recinzione metallica di protezione. Ancorquando tali circostanze non inficiano la possibilità di eseguire i lavori di contratto, il D.L. provvederà con successiva nota a segnalare alla Stazione appaltante la possibile soluzione derivante dalla suddetta mutata situazione dei luoghi, al fine di rendere il più rispondente possibile l'intervento alle proprie finalità complessive.
6. Il D.L. indica all'impresa di iniziare i lavori a partire dalla fornitura e posa in opera delle barriere di sicurezza in



corrispondenza della stradella parallela all'ex SS 115 quater, al fine di eliminare il rischio accertato.

7. Si concorda in linea preventiva e salvo conferma successiva che la consegna dei lavori verrà effettuata in data 12/01/2015, fermo restando che seguirà comunicazione di rito.

L.C.S.

Per L'Impresa

(Montagna Bozzone Franco)

L'assistente

(Geom. Pippo Gibilaro)

Il Direttore dei lavori

(Dott. Ing. Vincenzo Rizzo)